

Kostenverfolgung nach Losen

| Los | Bezeichnung | Kostenberech. Stand 28.10.2021 | | Vergabeart | Kostenanschlag | LV an AG | Versand | Subm. | Wertung | Zuschlag | Baubeginn | Angebote | Auftragnehmer | Angebot | Nachtrag | Nr. | Prognose | Differenz | Hinweis |
|--|--|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|----------|-----------------------------------|--------------|------------|-----|--------------|----------------------|--------------|
| | | Netto | Brutto | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | Bauschild | 2.500,00 € | 2.975,00 € | freihändig | 2.500,00 € | 12.04.2022 | | 04.05.2022 | 06.05.2022 | 09.06.2022 | 15.06.2022 | 2 | Klartext Werbung Wilken | 2.281,23 € | | | 2.281,23 € | 693,77 € | |
| 02 | Erschließung/Außenanlagen | 465.116,02 € | 553.488,06 € | öffentlich | 570.725,04 € | 11.04.2022 | 13.04.2022 | 12.05.2022 | 30.05.2022 | 09.06.2022 | 15.06.2022 | 2 | G.Brünnich Bau GmbH | 678.522,59 € | 4.142,33 € | 2 | 682.664,92 € | -129.176,86 € | |
| 03 | Erweiterter Rohbau * | 557.895,88 € | 663.896,10 € | öffentlich | 696.193,72 € | 11.04.2022 | 13.04.2022 | 12.05.2022 | 30.05.2022 | 09.06.2022 | 13.07.2022 | 7 | HDFB GmbH | 813.944,38 € | | | 813.944,38 € | -150.048,28 € | |
| 04 | Gerüst | 6.711,07 € | 7.986,17 € | öffentlich | 11.699,78 € | 01.08.2022 | | 05.09.2022 | 15.09.2022 | 08.10.2022 | 01.12.2022 | 7 | Gebatec GmbH | 9.303,90 € | | | 9.303,90 € | -1.317,73 € | |
| 05 | Dachabdichtungs- und Klempnerarbeiten | 83.199,32 € | 99.007,19 € | öffentlich | 122.470,54 € | 12.06.2022 | | 15.06.2022 | 25.07.2022 | 08.08.2022 | 28.11.2022 | 9 | Rostocker Dach-Bau GmbH | 139.002,92 € | | | 139.002,92 € | -39.995,73 € | ohne Wartung |
| 06 | WDVS | 46.923,13 € | 55.838,53 € | öffentlich | 55.739,61 € | 19.09.2022 | | 17.10.2022 | | 16.11.2022 | 09.02.2023 | 5 | Malerbetrieb H.-J. Meier GmbH | 45.677,32 € | | | 45.677,32 € | 10.161,21 € | |
| 07 | VHF Vorgehängte hinterlüftet Fassade | 51.288,64 € | 61.033,48 € | öffentlich | 55.417,62 € | 01.08.2022 | | 05.09.2022 | 15.09.2022 | 08.10.2022 | 09.01.2023 (v WP) | 4 | FE Fassadentechnik | 57.825,47 € | | | 57.825,47 € | 3.208,01 € | |
| 08 | Metallbau | 40.360,00 € | 48.028,40 € | öffentlich | 68.100,33 € | 12.06.2022 | | 15.06.2022 | 27.07.2022 | 08.08.2022 | 15.12.2022 (v WP) | 4 | Ing. Hans-Hermann Schriever Me | 61.438,51 € | | | 61.438,51 € | -13.410,11 € | ohne Wartung |
| 09 | Kunststofffenster, Sonnenschutz | 33.045,00 € | 39.323,55 € | öffentlich | 47.790,40 € | 12.06.2022 | | 15.06.2022 | 28.07.2022 | 08.08.2022 | 15.12.2022 (v WP) | 2 | Ing. Hans-Hermann Schriever Me | 72.434,11 € | | | 72.434,11 € | -33.110,56 € | ohne Wartung |
| 10 | Innentüren | 16.055,00 € | 19.105,45 € | öffentlich | 24.310,51 € | 01.08.2022 | | 05.09.2022 | 15.09.2022 | 08.10.2022 | 25.01.2023 (v WP) | 4 | Krapp Tor und Türtechnik I Gmbh | 24.723,44 € | | | 24.723,44 € | -5.617,99 € | |
| 11 | mobile Trennwand | 18.895,00 € | 22.485,05 € | öffentlich | 24.038,00 € | 08.11.2022 | | 12.12.2022 | 16.12.2022 | 11.01.2023 | 25.04.2023 (v WP) | 5 | DORMA Hüppe Raumtrennsystem | 20.197,87 € | | | 20.197,87 € | 2.287,18 € | |
| 12 | WC-Trennwände | 4.000,00 € | 4.760,00 € | | | 16.01.2023 | | | | 13.03.2023 | 03.07.2023 (v WP) | | | | | | | | |
| 13 | Trockenbau | 43.445,76 € | 51.700,46 € | öffentlich | 51.489,44 € | 04.07.2022 | | 07.10.2022 | | 27.10.2022 | 22.12.2022 | 7 | Gebr. Schlagbauer Malerfachbetr | 40.348,45 € | | | 40.348,45 € | 11.352,01 € | |
| 14 | Bodenbelag | 15.101,69 € | 17.971,01 € | | 28.161,47 € | 16.01.2023 | | | | 13.03.2023 | 22.06.2023 | | | | | | | | |
| 15 | Maler | 28.065,82 € | 33.398,32 € | öffentlich | 34.718,79 € | 20.09.2022 | | 17.10.2022 | | 27.10.2022 | 18.01.2023 | 10 | Gebr. Schlagbauer Malerfachbetr | 30.450,67 € | | | 30.450,67 € | 2.947,65 € | |
| 16 | Fliesen | 29.144,29 € | 34.681,71 € | öffentlich | 43.569,47 € | 01.08.2022 | | 05.09.2022 | 15.09.2022 | 08.10.2022 | 20.01.2023 | 4 | Fliesenlegermeister Mirko Zerbe t | 42.598,43 € | | | 42.598,43 € | -7.916,72 € | |
| 17 | Beschlag (Schließanlage, Beschilderung) | 6.325,00 € | 7.526,75 € | | | 13.02.2023 | | | | 14.04.2023 | 04.08.2023 | | | | | | | | |
| 18 | Reinigung | 2.622,00 € | 3.120,18 € | | | 06.03.2023 | | | | 05.05.2023 | 14.07.2023 | | | | | | | | |
| 19 | Heizung, Sanitär | 170.472,76 € | 202.862,58 € | öffentlich | 318.229,74 € | 05.09.2022 | | 06.10.2022 | 13.10.2022 | 27.10.2022 | 10.02.2023 | 4 | Umwelttechnik Bornemann | 235.810,57 € | | | 235.810,57 € | -32.947,99 € | |
| 20 | Lüftung | 88.905,00 € | 105.796,95 € | öffentlich | 144.508,84 € | 04.07.2022 | | 02.08.2022 | 29.06.2022 | 10.09.2022 | 14.12.2022 | 2 | Umwelttechnik Bornemann | 163.535,30 € | | | 163.535,30 € | -57.738,35 € | |
| 21a | Elektro | 222.790,00 € | 265.120,10 € | öffentlich | 260.156,19 € | 14.09.2022 | | 15.09.2022 | 29.09.2022 | 08.10.2022 | 14.12.2022 | 4 | Elektroservice Detlef Kröger | 173.533,99 € | | | | 54.877,34 € | ohne Wartung |
| 21b | EMA/BMA | | | öffentlich | 61.354,02 € | 14.09.2022 | | 15.09.2022 | 29.09.2022 | 08.10.2022 | 14.12.2022 | 3 | Lüdecke + Schmidt Sicherheitste | 36.708,77 € | | | | | |
| 22 | Erdungs- und Blitzschutzanlagen | 20.242,80 € | 24.088,93 € | öffentlich | 18.088,77 € | 04.05.2022 | 05.05.2022 | 23.05.2022 | | 23.06.2022 | 05.08.2022 | 2 | Gradtke GmbH & Co.Blitzschutzte | 9.941,13 € | | | 9.941,13 € | 14.147,80 € | ohne Wartung |
| 23 | Geothermie | 65.600,00 € | 78.064,00 € | öffentlich | 113.467,69 € | 09.12.2022 | | 18.01.2023 | | 17.02.2023 | 16.05.2023 | 2 | Hoorter Brunnenbau GmbH | 109.036,13 € | | | 109.036,13 € | -30.972,13 € | |
| 24 | Feuerlöscher | 735,00 € | 874,65 € | | | 03.04.2023 | | | | 05.06.2023 | 04.08.2023 | | | | | | | | |
| 25 | Ausstattung | Summe 67.480,00 € | Summe 80.301,20 € | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | davon Ausschreibung Los 25 | 50.673,28 € | 60.301,20 € | öffentlich | 80.000,00 € | 21.11.2022 | 02.12.2022 | 23.12.2023 | 09.01.2023 | 16.01.2023 | 04.08.2023 (v WP) | 2 | Nordring DBS GmbH | 83.409,60 € | | | 83.409,60 € | -23.108,40 € | |
| | davon Eigenbeschaffung durch Schule | 16.806,72 € | 20.000,00 € | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nebenkosten | 427.766,43 € | 509.042,05 € | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 (von KG 700) | Brandschutz- und Rettungspläne | 1.500,00 € | 1.785,00 € | ohne freihändig an AN | | 06.03.2023 | | | | | | | | | | | | | |
| | Gesamt | 2.516.185,61 € | 2.994.260,87 € | | 2.832.729,97 € | | | | | | | | | | | | | -425.685,88 € | |
| * BE, Erd-, Mauer-, Beton-, Zimmer-, Abdichtungs-, Putz-, Estricharbeiten, Estrichversiegelung HAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| v WP : vorlaufend Werkplanung | | | | | | | | | | | | | | | | | Stand: | 25.01.2023 | |
| XXX | noch nicht beauftragt bzw. Auftrags schreiben liegt Planer nicht vor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| XXX | hier ist die komplette Ausstattung enthalten, davon Leistungen für ca. 20.000 € (4 interaktive Tafeln und 4 Laptops) werden aber durch AG selbst beschafft | | | | | | | | | | | | | | | | | | |