

**Amt Carbäk**  
Moorweg 5  
18184 Broderstorf

für die

## Gemeinde Broderstorf



<b>Beschlussvorlage</b>	<b>Vorlage-Nr:</b> BV/BAU/519/2021 <b>Status:</b> öffentlich Az. (intern): angelegt am: 01.07.2021 Wiedervorlage:
<b>INFORMATIONSTOP: Tribünenanlage SV Pastow e.V. - Kostenverfolgung</b>	
<b>BEL/SG Bauamt</b> Frau Farclas	<b>TOP:</b> _____
<b>Beratungsfolge:</b> Ö 04.08.2021 Gemeindevertretung Broderstorf	

### Sachverhalt/Problemstellung:

Das Vorhaben Errichtung einer Tribünenanlage beim SV Pastow e.V. in Broderstorf wurde im April 2021 fertiggestellt. Sie finden anliegend zur Kenntnisnahme eine Übersicht der angefallenen Gesamtkosten, inkl. der Nachrüstung der Absturzsicherung.

Am 30.06.2021 fand durch den Fördermittelgeber eine Inaugenscheinnahme der Tribüne statt. Es gab keine Beanstandungen. Die Fördergelder in Höhe von 83.851,86 € werden kurzfristig freigegeben und zur Auszahlung gebracht. Mit dem Erhalt ist im Juli 2021 zu rechnen.

### **01.07.2021 Hinweis zur Nachrüstung Geländer (Absturzsicherung):**

Zur Nachrüstung erfolgte kurzfristig am 25.06.2021 eine Funktionalausschreibung in Form einer Freihändigen Vergabe. Die Angebotsfrist endet am 02.07.2021. Die Nachrüstung soll bis zum 06.08.2021 erfolgen, sodass die Arbeiten zur feierlichen Übergabe am 13.08.2021 an den SV Pastow e.V. abgeschlossen sind.

### Finanzielle Auswirkungen:

Die Gesamtkosten des Bauvorhabens betragen 275.072,61 € (exkl. Absturzsicherung).

Im TH 2 ist auf dem Produktkonto 42400.6814200 noch mit Einnahmen in Höhe von 83.851,86 € (Fördermittel) zur rechnen.

### Anlagen:

Kostenverfolgung

### Abstimmungsergebnis:

\_\_\_ Ja - Stimmen

\_\_\_ Nein - Stimmen

\_\_\_ Stimmenthaltung(en)

Sichtvermerk / Datum

i.A. \_\_\_\_\_  
Sachbearbeitung

i.A. \_\_\_\_\_  
Amtsleiter

i.A. \_\_\_\_\_  
Kenntnisnahme durch **Haushalt und Finanzen**

i.A. \_\_\_\_\_ nicht betroffen \_\_\_\_\_  
Kenntnisnahme durch **Liegenschaftsamt**

**Hinweis:** Die Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen ist Bestandteil der Beschlussfassung.

**Kostenkontrolle in Brutto aller Lose aus KG 500 und KG 700**

<b>Projekt:</b>	Neubau einer Tribünenanlage für den SV Pastow e.V. 18184 Boderstorf
<b>Bauherr:</b>	Gemeinde Broderstorf über Amt Carbäk Moorweg 5 18184 Broderstorf

Kostenbericht Projektleitung - Stand 17.06.2021 Nummer 1

Zeile / LOS	Bezeichnung Los / Gewerk	Auftragnehmer	Verantwortlich	1 gem. Zuwendungs- bescheid	1.1 davon Zuwendungsfähig	1.2 Eigenanteil	2 Aktuelles Budget	3 Auftrags- summe, Budget, od. Anschlag	4 Vereinbarte Nachträge	[5] = [3] + [4]	6 Prognose Mehr-/ Minderkosten	6.1 Begündung zur Spalte 6	[7] = [5] + [6]	8 Abrechnungs- stand	[9] = [2] - [7]	Abrechnungs- stand in % für Leistung aib	Kostengruppe [erste Stelle]
	<b>KG 500</b>	Diverse	Diverse	228.979,09 €	83.851,86 €	145.127,23 €	228.979,09 €	196.175,35 €	25.333,16 €	219.508,51 €	11.605,85		233.114,36 €	231.114,36 €	-4.135,27 €		5
1	Los 01 Außenanlagen und Überdachung	alpina AG	aib	228.979,09 €	83.851,86 €	145.127,23 €	228.979,09 €	194.175,35 €	25.333,16 €	219.508,51 €	11.605,85	schlussgerechnet	231.114,36 €	231.114,36 €	2.135,27 €	100%	
2	Geländer zusätzlich	noch offen	aib/AG	0,00 €	0,00 €	0,00 €	- €	2.000,00 €					2.000,00 €		2.000,00 €	0%	
	<b>Summen KG 500</b>			228.979,09 €			228.979,09 €	196.175,35 €	25.333,16 €	219.508,51 €	11.605,85		233.114,36 €	231.114,36 €	-4.135,27 €		

Zeile	Bezeichnung Los / Gewerk	Auftragnehmer	1 Kosten- berechnung 08/2019	2 Aktuelles Budget	3 Auftrags- summe, Budget, od. Anschlag	4 Vereinbarte Nachträge	[5] = [3] + [4]	6 Prognose Mehr-/ Minderkosten	6.1 Begündung zur Spalte 6	[7] = [5] + [6]	8 Abrechnungs- stand	[9] = [2] - [7]	Abrechnungs- stand in %	Kostengruppe [erste Stelle]
	<b>KG 700</b>	aib	43.958,25 €	43.958,25 €	43.958,25 €	- €	43.958,25 €	- €		43.958,25 €	43.958,25 €	- €		7
3	731 Gebäudeplanung	aib	23.894,58 €	23.894,58 €	23.894,58 €		23.894,58 €			23.894,58 €	23.894,58 €	0,00 €	100%	
4	732 Freianlagenplanung	aib	20.063,67 €	20.063,67 €	20.063,67 €		20.063,67 €			20.063,67 €	20.063,67 €	- €	100%	
	<b>Summen KG 700</b>		43.958,25 €	43.958,25 €	43.958,25 €	- €	43.958,25 €	- €		43.958,25 €	43.958,25 €	- €		

Summen Einzel	KG 500		228.979,09 €	228.979,09 €	196.175,35 €	25.333,16 €	219.508,51 €	11.605,85 €		233.114,36 €	231.114,36 €	-4.135,27 €		5
Summen Einzel	KG 700		43.958,25 €	43.958,25 €	43.958,25 €	- €	43.958,25 €	- €		43.958,25 €	43.958,25 €	- €		7
<b>Summen gesamt</b>	<b>KG 500 und 700</b>		<b>272.937,34 €</b>	<b>272.937,34 €</b>	<b>240.133,60 €</b>	<b>25.333,16 €</b>	<b>263.466,76 €</b>	<b>- €</b>		<b>277.072,61 €</b>	<b>275.072,61 €</b>	<b>-4.135,27 €</b>		<b>5+7</b>