

Kostenverfolgung nach Losen

Los	Bezeichnung	Kostenberech.Stand 28.10.2021		Vergabeart	Kostenanschlag	LV an AG	Versand	Subm.	Wertung	Zuschlag	Baubeginn	Angebote	Auftragnehmer	Angebot	Nachtrag	Nr.	Prognose	Differenz		Hinweis
		Netto	Brutto		Brutto									Brutto	zu Kostenberechn.					
01	Bauschild	2.500,00 €	2.975,00 €	freihändig	2.500,00 €	12.04.2022		04.05.2022	06.05.2022	09.06.2022	15.06.2022	2	Klartext Werbung Wilken	2.281,23 €			2.281,23 €	693,77 €		
02	Erschließung/Außenanlagen	465.116,02 €	553.488,06 €	öffentlich	570.725,04 €	11.04.2022	13.04.2022	12.05.2022	30.05.2022	09.06.2022	15.06.2022	2	G.Brünnich Bau GmbH	678.522,59 €	17.699,62 €	3	696.222,21 €	-142.734,15 €		
03	Erweiterter Rohbau *	557.895,88 €	663.896,10 €	öffentlich	696.193,72 €	11.04.2022	13.04.2022	12.05.2022	30.05.2022	09.06.2022	13.07.2022	7	HDFB GmbH	813.944,38 €	3.298,63 €	1	817.243,01 €	-153.346,91 €		
04	Gerüst	6.711,07 €	7.986,17 €	öffentlich	11.699,78 €	01.08.2022		05.09.2022	15.09.2022	08.10.2022	01.12.2022	7	Gebatec GmbH	9.303,90 €			9.303,90 €	-1.317,73 €		
05	Dachabdichtungs- und Klempnerarbeiten	83.199,32 €	99.007,19 €	öffentlich	122.470,54 €	12.06.2022		15.06.2022	25.07.2022	08.08.2022	28.11.2022	9	Rostocker Dach-Bau GmbH	139.002,92 €	8.963,90 €	2	147.966,82 €	-48.959,63 €	ohne Wartung	
06	WDVS	46.923,13 €	55.838,53 €	öffentlich	55.739,61 €	19.09.2022		17.10.2022	25.10.2023	16.11.2022	09.02.2023	5	Malerbetrieb H.-J. Meier GmbH	45.677,32 €	-2.923,24 €	1	42.754,09 €	13.084,45 €		
07	VHF Vorgehängte hinterlüftetet Fassade	51.288,64 €	61.033,48 €	öffentlich	55.417,62 €	01.08.2022		05.09.2022	15.09.2022	08.10.2022	09.01.2023 (v WP)	4	FE Fassadentechnik	57.825,47 €			57.825,47 €	3.208,01 €		
08	Metallbau	40.360,00 €	48.028,40 €	öffentlich	68.100,33 €	12.06.2022		15.06.2022	27.07.2022	08.08.2022	15.12.2022 (v WP)	4	Ing. Hans-Hermann Schriever Me	61.438,51 €			61.438,51 €	-13.410,11 €	ohne Wartung	
09	Kunststofffenster, Sonnenschutz	33.045,00 €	39.323,55 €	öffentlich	47.790,40 €	12.06.2022		15.06.2022	28.07.2022	08.08.2022	15.12.2022 (v WP)	2	Ing. Hans-Hermann Schriever Me	72.434,11 €	1.842,12 €	1	74.276,23 €	-34.952,68 €	ohne Wartung	
10	Innentüren	16.055,00 €	19.105,45 €	öffentlich	24.310,51 €	01.08.2022		05.09.2022	15.09.2022	08.10.2022	25.01.2023 (v WP)	4	Krapp Tor und Türtechnik I Gmbh	24.723,44 €			24.723,44 €	-5.617,99 €		
11	mobile Trennwand	18.895,00 €	22.485,05 €	öffentlich	24.038,00 €	08.11.2022		12.12.2022	16.12.2022	11.01.2023	25.04.2023 (v WP)	5	DORMA Hüppe Raumtrennsystem	20.197,87 €			20.197,87 €	2.287,18 €		
12	WC-Trennwände	4.000,00 €	4.760,00 €	öffentlich	6.420,05 €	02.02.2023		06.03.2023			03.07.2023 (v WP)	6	meta Trennwandanlagen GmbH &	5.583,48 €			5.583,48 €	-823,48 €		
13	Trockenbau	43.445,76 €	51.700,46 €	öffentlich	51.489,44 €	04.07.2022		07.10.2022		27.10.2022	22.12.2022	7	Gebr. Schlagbauer Malerfachbetr	40.348,45 €			40.348,45 €	11.352,01 €		
14	Bodenbelag	15.101,69 €	17.971,01 €	öffentlich	28.161,47 €	02.02.2023		06.03.2023	15.03.2023	05.04.2023	22.06.2023	7 / 4	Rehberg Ihr Bodenausstatter	32.638,78 €			32.638,78 €	-14.667,77 €		
15	Maler	28.065,82 €	33.398,32 €	öffentlich	34.718,79 €	20.09.2022		17.10.2022	18.10.2022	27.10.2022	18.01.2023	10	Gebr. Schlagbauer Malerfachbetr	30.450,67 €			30.450,67 €	2.947,65 €		
16	Fliesen	29.144,29 €	34.681,71 €	öffentlich	43.569,47 €	01.08.2022		05.09.2022	15.09.2022	08.10.2022	20.01.2023	4	Fliesenlegermeister Mirko Zerbe	42.598,43 €			42.598,43 €	-7.916,72 €		
17	Beschlag (Schließanlage, Beschilderung)	6.325,00 €	7.526,75 €	freihändig	13.181,27 €	22.02.2023		14.03.2023	17.03.2023	14.04.2023	04.08.2023	1	C.D. Büttner Sicherheitstechnik G	14.777,72 €			14.777,72 €	-7.250,97 €		
18	Reinigung	2.622,00 €	3.120,18 €	freihändig	5.153,10 €	23.02.2023		15.03.2023	16.03.2023	05.05.2023	14.07.2023	2	ARS Cleaner & Security GmbH	5.201,18 €			5.201,18 €	-2.081,00 €		
19	Heizung, Sanitär	170.472,76 €	202.862,58 €	öffentlich	318.229,74 €	05.09.2022		06.10.2022	13.10.2022	27.10.2022	10.02.2023	4	Umwelttechnik Bornemann	235.810,57 €			235.810,57 €	-32.947,99 €		
20	Lüftung	88.905,00 €	105.796,95 €	öffentlich	144.508,84 €	04.07.2022		02.08.2022	29.06.2022	10.09.2022	14.12.2022	2	Umwelttechnik Bornemann	163.535,30 €			163.535,30 €	-57.738,35 €		
21a	Elektro			öffentlich	260.156,19 €	14.09.2022		15.09.2022	29.09.2022	08.10.2022	14.12.2022	4	Elektroservice Dettlef Kröger	173.533,99 €					54.877,34 €	ohne Wartung
21b	EMA/BMA	222.790,00 €	265.120,10 €	öffentlich	61.354,02 €	14.09.2022		15.09.2022	29.09.2022	08.10.2022	14.12.2022	3	Lüdecke + Schmidt Sicherheitste	36.708,77 €						
22	Erdungs- und Blitzschutzanlagen	20.242,80 €	24.088,93 €	öffentlich	18.088,77 €	04.05.2022	05.05.2022	23.05.2022		23.06.2022	05.08.2022	2	Gradtke GmbH & Co.Blitzschutzte	9.941,13 €			9.941,13 €	14.147,80 €	ohne Wartung	
23	Geothermie	65.600,00 €	78.064,00 €	öffentlich	113.467,69 €	09.12.2022		18.01.2023		17.02.2023	16.05.2023	2	Hoorter Brunnenbau GmbH	109.036,13 €			109.036,13 €	-30.972,13 €		
24	Feuerlöscher	735,00 €	874,65 €			03.04.2023				05.06.2023	04.08.2023									
25	Ausstattung	Summe 67.480,00 €	Summe 80.301,20 €																	
	davon Ausschreibung Los 25	50.673,28 €	60.301,20 €	öffentlich	80.000,00 €	21.11.2022	02.12.2022	23.12.2023	09.01.2023	16.01.2023	04.08.2023 (v WP)	2	Nordring DBS GmbH	83.409,60 €			83.409,60 €	-23.108,40 €		
	davon Eigenbeschaffung durch Schule	16.806,72 €	20.000,00 €																	
	Nebenkosten	427.766,43 €	509.042,05 €																	
26 (von KG 700)	Brandschutz- und Rettungspläne	1.500,00 €	1.785,00 €	ohne freihändig an AN		06.03.2023	(Planungsleistung KG 700)			05.05.2023	04.08.2023 (v WP)		als Ergänzung							
Gesamt		2.516.185,61 €	2.994.260,87 €		2.857.484,39 €													-475.247,81 €		
* BE, Erd-, Mauer-, Beton-, Zimmer-, Abdichtungs-, Putz-, Estricharbeiten, Estrichversiegelung HAR																				
v WP : vorlaufend Werkplanung																				
XXX noch nicht beauftragt bzw. Auftragsschreiben liegt Planer nicht vor																				
XXX hier ist die komplette Ausstattung enthalten, davon Leistungen für ca. 20.000 € (4 interaktive Tafeln und 4 Laptops) werden aber durch AG selbst beschafft																				