

Kostenverfolgung nach Losen

Los	Bezeichnung	Kostenberech. Stand 28.10.2021		Vergabeart	Kostenanschlag	LV an AG	Versand	Subm.	Wertung	Zuschlag	Baubeginn	Angebote	Auftragnehmer	Angebot	Nachtrag	Nr.	Prognose	Differenz	
		Netto	Brutto		Brutto									Brutto	Brutto			zu Kostenberechn.	Hinweis
01	Bauschild	2.500,00 €	2.975,00 €	freihändig	2.500,00 €	12.04.2022		04.05.2022	06.05.2022	09.06.2022	15.06.2022	2	Klartext Werbung Wilken	2.281,23 €			2.281,23 €	693,77 €	
02	Erschließung/Außenanlagen	465.116,02 €	553.488,06 €	öffentlich	570.725,04 €	11.04.2022	13.04.2022	12.05.2022	30.05.2022	09.06.2022	15.06.2022	2	G.Brünnich Bau GmbH	678.522,59 €	4.142,33 €	2	682.664,92 €	-129.176,86 €	
03	Erweiterter Rohbau *	557.895,88 €	663.896,10 €	öffentlich	696.193,72 €	11.04.2022	13.04.2022	12.05.2022	30.05.2022	09.06.2022	13.07.2022	7	HDFB GmbH	813.944,38 €			813.944,38 €	-150.048,28 €	
04	Gerüst	6.711,07 €	7.986,17 €	öffentlich	11.699,78 €	01.08.2022		05.09.2022	15.09.2022	08.10.2022	01.12.2022	7	Gebatec GmbH	9.303,90 €			9.303,90 €	-1.317,73 €	
05	Dachabdichtungs- und Klempnerarbeiten	83.199,32 €	99.007,19 €	öffentlich	122.470,54 €	12.06.2022		15.06.2022	25.07.2022	08.08.2022	28.11.2022	9	Rostocker Dach-Bau GmbH	139.002,92 €			139.002,92 €	-39.995,73 €	ohne Wartung
06	WDVS	46.923,13 €	55.838,53 €	öffentlich	55.739,61 €	19.09.2022		17.10.2022		16.11.2022	09.02.2023	5	Malerbetrieb H.-J. Meier GmbH	45.677,32 €			45.677,32 €	10.161,21 €	
07	VHF Vorgehängte hinterlüftet Fassade	51.288,64 €	61.033,48 €	öffentlich	55.417,62 €	01.08.2022		05.09.2022	15.09.2022	08.10.2022	09.01.2023 (v WP)	4	FE Fassadentechnik	57.825,47 €			57.825,47 €	3.208,01 €	
08	Metallbau	40.360,00 €	48.028,40 €	öffentlich	68.100,33 €	12.06.2022		15.06.2022	27.07.2022	08.08.2022	15.12.2022 (v WP)	4	Ing. Hans-Hermann Schriever Me	61.438,51 €			61.438,51 €	-13.410,11 €	ohne Wartung
09	Kunststofffenster, Sonnenschutz	33.045,00 €	39.323,55 €	öffentlich	47.790,40 €	12.06.2022		15.06.2022	28.07.2022	08.08.2022	15.12.2022 (v WP)	2	Ing. Hans-Hermann Schriever Me	72.434,11 €			72.434,11 €	-33.110,56 €	ohne Wartung
10	Innentüren	16.055,00 €	19.105,45 €	öffentlich	24.310,51 €	01.08.2022		05.09.2022	15.09.2022	08.10.2022	25.01.2023 (v WP)	4	Krapp Tor und Türtechnik I Gmbh	24.723,44 €			24.723,44 €	-5.617,99 €	
11	mobile Trennwand	18.895,00 €	22.485,05 €	öffentlich	24.038,00 €	08.11.2022		12.12.2022	16.12.2022	11.01.2023	25.04.2023 (v WP)	5	DORMA Hüppe Rauntrennsyste	20.197,87 €			20.197,87 €	2.287,18 €	
12	WC-Trennwände	4.000,00 €	4.760,00 €			16.01.2023				13.03.2023	03.07.2023 (v WP)								
13	Trockenbau	43.445,76 €	51.700,46 €	öffentlich	51.489,44 €	04.07.2022		07.10.2022		27.10.2022	22.12.2022	7	Gebr. Schlagbauer Malerfachbetr	40.348,45 €			40.348,45 €	11.352,01 €	
14	Bodenbelag	15.101,69 €	17.971,01 €		28.161,47 €	16.01.2023				13.03.2023	22.06.2023								
15	Maler	28.065,82 €	33.398,32 €	öffentlich	34.718,79 €	20.09.2022		17.10.2022		27.10.2022	18.01.2023	10	Gebr. Schlagbauer Malerfachbetr	30.450,67 €			30.450,67 €	2.947,65 €	
16	Fliesen	29.144,29 €	34.681,71 €	öffentlich	43.569,47 €	01.08.2022		05.09.2022	15.09.2022	08.10.2022	20.01.2023	4	Fliesenlegermeister Mirko Zerbe	42.598,43 €			42.598,43 €	-7.916,72 €	
17	Beschlag (Schließanlage, Beschilderung)	6.325,00 €	7.526,75 €			13.02.2023				14.04.2023	04.08.2023								
18	Reinigung	2.622,00 €	3.120,18 €			06.03.2023				05.05.2023	14.07.2023								
19	Heizung, Sanitär	170.472,76 €	202.862,58 €	öffentlich	318.229,74 €	05.09.2022		06.10.2022	13.10.2022	27.10.2022	10.02.2023	4	Umwelttechnik Bornemann	235.810,57 €			235.810,57 €	-32.947,99 €	
20	Lüftung	88.905,00 €	105.796,95 €	öffentlich	144.508,84 €	04.07.2022		02.08.2022	29.06.2022	10.09.2022	14.12.2022	2	Umwelttechnik Bornemann	163.535,30 €			163.535,30 €	-57.738,35 €	
21a	Elektro	222.790,00 €	265.120,10 €	öffentlich	260.156,19 €	14.09.2022		15.09.2022	29.09.2022	08.10.2022	14.12.2022	4	Elektroservice Detlef Kröger	173.533,99 €					ohne Wartung
21b	EMA/BMA			öffentlich	61.354,02 €	14.09.2022		15.09.2022	29.09.2022	08.10.2022	14.12.2022	3	Lüdecke + Schmidt Sicherheitste	36.708,77 €				54.877,34 €	
22	Erdungs- und Blitzschutzanlagen	20.242,80 €	24.088,93 €	öffentlich	18.088,77 €	04.05.2022	05.05.2022	23.05.2022		23.06.2022	05.08.2022	2	Gradtko GmbH & Co.Blitzschutzte	9.941,13 €			9.941,13 €	14.147,80 €	ohne Wartung
23	Geothermie	65.600,00 €	78.064,00 €	öffentlich	113.467,69 €	09.12.2022				16.01.2023	16.05.2023								
24	Feuerlöscher	735,00 €	874,65 €			03.04.2023				05.06.2023	04.08.2023								
25	Ausstattung	67.480,00 €	80.301,20 €	öffentlich	80.000,00 €	21.11.2022	02.12.2022	23.12.2023		16.01.2023	04.08.2023 (v WP)	2	Nordring DBS GmbH	83.409,60 €			83.409,60 €	-23.108,40 €	
KG 700	Nebenkosten	427.766,43 €	509.042,05 €																
26 (von KG 700)	Brandschutz- und Rettungspläne	1.500,00 €	1.785,00 €	ohne	freihändig an AN	06.03.2023	(Planungsleistung KG 700)			05.05.2023	04.08.2023 (v WP)								
	Gesamt	2.516.185,61 €	2.994.260,87 €		2.832.729,97 €													-394.713,75 €	
* BE, Erd-, Mauer-, Beton-, Zimmer-, Abdichtungs-, Putz-, Estricharbeiten, Estrichversieglung HAR																			
v WP : vorlaufend Werkplanung																	Stand:	05.01.2023	
XXX	noch nicht beauftragt																		