

Kostengruppe (KG)	veranschlagte Kosten Kosten vom 24.08.2020			LV verpreist (Kostenberechnung)	nach Vergabe (Kostenanschlag)	Vergabe bzw. Vergabevorschlag an	akt. Hochrechnung incl. NT und Mehrmengen	Mehrkosten geüßter veranschlagte Kosten	Rechnungen gesamt	Abrechnungs- stand in %
	gesamt	davon netto	davon brutto (19%)							
200	0,00	0,00	0,00							
Summe 200			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
300	1.715.379,31									
Los 02 - Bohrfahrgründung	104.406,01	124.243,15	121.110,97	121.110,97	Stump-Franki GmbH	110.092,91	-14.150,24	106.857,12	97,06	
1. Nachtrag				-11.018,06						
Los 03 - Erweiterter Rohbau	638.655,46	760.000,00	760.028,75	693.791,10	Voß & Kasten Bau GmbH	732.486,49	-27.513,51	669.900,93	91,46	
1. Nachtrag				1.799,14						
2. Nachtrag				30.490,84						
3. Nachtrag				3.570,63						
4. Nachtrag				2.834,78						
5. Nachtrag				5.131,10						
Los 04 - Gerüstbau	52.769,40	62.795,59	62.795,59	58.902,03	B+P Gerüstbau Hamburg	58.902,03	-3.893,56	28.577,66	48,52	
Los 07 - Zimmer-Holzbau und Dachabdichtungsarbeiten	60.437,16	71.920,22	73.215,43	56.939,66	Noß & Rosenkranz GbR	68.501,84	-3.418,38	61.045,31	89,11	
1. Nachtrag				1.547,00						
2. Nachtrag				10.015,18						
Los 08 - Fassadenverkleidung / WDVS	122.705,88	146.020,00	147.270,24	137.021,19	Hoch-, Dach- und Fassadenbau GmbH	148.667,84	2.647,84	52.111,36	35,05	
1. Nachtrag				4.969,38						
2. Nachtrag				1.776,43						
3. Nachtrag				4.900,84						
Los 09 - Fenster	69.885,00	83.163,15	85.558,03	70.479,65	Beckmann Fenster und Türen Zentrale GmbH	70.479,65	-12.683,50	55.402,66	78,61	
Los 10 - Innentüren	45.400,00	54.026,00	58.479,58	46.836,58	F&P Systembau Tischlerei GmbH	46.836,58	-7.189,42	0,00	0,00	
Los 11 - Trockenbau (+Blower Door Test)	18.557,56	22.083,50	33.383,01	31.961,14	Heinrich Schmid GmbH & Co KG	40.255,23	18.171,73	31.825,19	79,06	
1. Nachtrag				4.933,44						
2. Nachtrag				3.360,65						
Los 12 - Metallbau / Alu-Glas Elemente	53.949,58	64.200,00	64.398,64	63.027,16	FML-Service GmbH & Co. KG	63.027,16	-1.172,84	40.763,75	64,68	
Los 13 - Aufzug	31.932,77	38.000,00	42.074,38	39.805,50	KONE GmbH	39.805,50	1.805,50	11.941,65	30,00	
Los 14 - Schlosser	74.230,00	88.333,70	89.315,45	88.470,55	Metallbau OTT GmbH	88.470,55	136,85	26.541,17	30,00	
Los 15 - Fliesen	43.008,40	51.180,00	51.180,00	44.426,63	Raik Privatizer	44.426,63	-6.753,37	0,00	0,00	
Los 16 - Maler	71.600,00	85.204,00	85.204,00	75.106,73	Piecks Painter	75.106,73	-10.097,27	0,00	0,00	
Los 17 - Bodenbelag	38.285,21	45.560,00	45.560,00	33.316,61	Münitzer Bodenausstatter	33.316,61	-12.243,39	0,00	0,00	
Los 18 - Schließanlage / Beschilderung	6.302,52	7.500,00	7.500,00	0,00		0,00	-7.500,00	0,00	#DIV/0!	
Los 19 - Reinigung	6.008,40	7.150,00	7.150,00	5.206,01		5.206,01	-1.943,99	0,00	0,00	
Los 20 - Rettungs- und Fluchtpläne, Feuerlöscher	3.361,34	4.000,00	4.000,00	0,00		0,00	-4.000,00	0,00	#DIV/0!	
Summe 300		1.715.379,31	1.738.224,04	1.630.712,86		0,00	1.625.581,76	-89.797,55	1.084.966,80	66,74
400	386.232,55									
Los 05 - Heizung / Lüftung / Sanitär	237.789,92	282.970,00	277.940,03	277.940,03	C. Grönhagen GmbH	277.940,03	-5.029,97	171.893,73	61,85	
1. Nachtrag				0,00						
Los 06 - Eit/Blitzschutz	86.775,25	103.262,55	103.262,55	112.447,78		112.447,78	9.185,23	0,00	0,00	
Summe 400		386.232,55	381.202,58	390.387,81		390.387,81	4.155,26	171.893,73	44,03	
500 (mit 200-Kosten)	484.740,00									
Los 01 - Erschließung und Freianlagen	407.344,54	484.740,00	481.012,89	531.240,00	BeSeCo Bau GmbH	531.240,00	46.500,00	302.760,00	56,99	
Pauschalangebot 2020 (16% MwSt.)				302.760,00						
Pauschalangebot 2021 (19% MwSt.)				228.480,00						
Summe 500		484.740,00	481.012,89	531.240,00		531.240,00	46.500,00	302.760,00	56,99	
Gesamt	2.586.351,86	1.298.637,02	2.586.351,86	2.600.439,51	2.552.340,67	2.547.209,57	-39.142,29	1.559.620,53	61,23	
										Stand: 24.03.2022

Bericht der Bürgermeisterin der Gemeinde Broderstorf Gemeindevertreterversammlung am 06.04.2022

Wesentliche Angelegenheiten der Gemeinde:

Der Bau der Straßenbeleuchtung in Steinfeld ist fertiggestellt und beleuchtet den ganzen Ort. Im Anschluss soll die Verlegung der oberirdischen Leitungen und der Hausanschlüsse als Erdkabel und der Rückbau der alten Straßenbeleuchtung erfolgen.

Der Abriss der Ruinen B-Plan 14 Kösterbecker Straße 1 ist fertiggestellt, jetzt wird die Schredderanlage die Betonteile zerkleinern.

Am Mehrfamilienhaus Schwarzer Weg finden die Bauberatungen weiterhin wöchentlich Donnerstag um 9 Uhr statt. Die Heizung ist in Betrieb, der Estrich ist fertiggestellt und trocknet aus, die Treppengeländer sind montiert, der Maler arbeitet, die Verlegung der Wandfliesen beginnt am 28.03.2022, der Fußbodenbelag soll am 02.05.2022 beginnen. Die Fassade ist gedämmt und armiert, der Putz wird aufgetragen, die Balkonbauer bereiten die Brüstung vor, teilweise wird nach Möglichkeit abgerüstet und die Kostenverfolgung liegt aktuell den Unterlagen bei.

Weitere Baumpflegearbeiten von Neu-Broderstorf bis Steinfeld sind vom Bauhof begonnen worden.

Die 2. Anlagen zu den Verwalterverträge mit der Hausverwaltung Nölk sind vollständig beidseitig unterschrieben im Amt vorliegend.

Eine gemeinsame Videoberatung mit der AGFK haben Herr Peck, Frau Gertenbach und ich am 03.03.2022 durchgeführt und weitere Informationen zum Projekt Phineo erhalten. Im Mai soll mit diesem Vorhaben begonnen werden.

Ab dem 04. Mai 2022 beginnt die AGFK MV eine 10-tägige Fortbildungsveranstaltung jeweils Mittwoch von 14 – 15.30 Uhr. Herr Reuther ist dazu angemeldet, Interessierte können sich dort einklinken.

Ein gemeinsames Gespräch mit dem Bürgermeister und dessen Stellvertreter der Gemeinde Bentwisch hatten Herr Noak und ich am 07.03.2022. Wir haben unsere möglichen Vorhaben in Bezug auf Straßen- und Radwegausbau besprochen. Wir erhielten Informationen zu Angeboten für verschiedene Dienstleistungen der Bentwisch GmbH.

Die Bauanlaufberatung für die Erschließungsstraße im B-Plangebiet 7/8 an der Poststraße fand am 10.03.2022 mit den Beteiligten unter Leitung des Ingenieurbüros Voigtländer statt.

Am 15.03.2022 hat die Arbeitsgruppe Photovoltaik beraten und die heutige Beschlussvorlage vorbereitet. Danke an die Teilnehmer Herr Eckart, Herr Harms und Herrn Junge und vom Amt Frau Burmeister.

Am 18.03.2022 habe ich an der Jahreshauptversammlung der FFw Thulendorf teilgenommen, dort ist der Dienstbetrieb aufgenommen worden. Ich habe den Kameraden den Dank der Gemeindevertretung Broderstorf für Ihre Einsatzbereitschaft überbracht.

Ein Vororttermin zur Gestaltung der Einmündung Öftenhåven-Fienstorf-Kussewitz fand am 22.03.2022 unter Beteiligung von Frau Gertenbach, Herrn Reuther, Herrn Klostermann, Herrn Sommer und Herrn Noak statt. Das Ergebnis wird zum kommenden Bauausschuss aufbereitet und zu diskutieren sein. Danke an die Teilnehmer und die konstruktiven Vorschläge.

Die Bauanlaufberatung zur Neuverlegung der Trinkwasserleitung in der Poststraße fand am 28.03.2022 statt. Die Verlegung erfolgt anders als angekündigt nicht in der Straße, sondern im Gehweg. Darüber können wir sehr froh sein, wird doch der Straßenkörper geschont.

Der Amtsausschuss tagte am 10.03.2022 und beschloss die Änderung der Hauptsatzung, die Verlängerung des Erlasses der Stundungszinsen wegen Corona für Gewerbetreibende und Privatpersonen die Aufhebung einer haushaltsrechtlichen Festlegung, sowie eine Personalangelegenheit.

Geplante Veranstaltungstermine

Jeden 2. Mittwoch im Monat Einkaufsfahrt bei Herrn Harms Tel. 0172/7844075 melden

- 09.04.2022 Frühjahrsputz ganze Gemeinde
- 14.04.2022 Ostereiersuchen ganze Gemeinde



- 20.04.2022 Ehrungen Broderstorf Gemeindezentrum
- 30.04.2022 Tanz in den Mai, Broderstorf Gemeindezentrum
- 28.05.2022 Wildschweinessen Fienstorf Bolzplatz
- 02.07.2022 Dorffest Pastow
- 06.08.2022 Dorffest Broderstorf hinter Moorweg/Parkplatz Amt
- 24.09.2022 Herbstfest, Broderstorf Gemeindezentrum
- 11.12.2022 Adventssingen Pastow Tribüne/ DGH Broderstorf

Bläser Konzert Kirchengemeinde Kessin 2./3. Advent Pastow Alte Schulstraße, Broderstorf am Schwarzen Weg/ Neuendorf Am Dorfteich

Gemeinde Broderstorf Sitzungstermine 2022					
	GV	HA	BauA	OUA	SA
April	06.04.2022		25.04.2022		
Mai	04.05.2022		23.05.2022	16.05.2022	11.05.2022
Juni	01.06.2022		13.06.2022	27.06.2022	29.06.2022
Juli	-		04.07.2022		
August	03.08.2022	29.08.2022	22.08.2022	15.08.2022	24.08.2022
September	07.09.2022		19.09.2022		

Oktober	05.10.2022		24.10.2022	17.10.2022	26.10.2022
November	02.11.2022	14.11.2022	21.11.2022	07.11.2022 *	30.11.2022
Dezember	07.12.2022		12.12.2022	05.12.2022	
Januar	11.01.2023				
*	gemeinsam mit dem Hauptausschuss Thulendorf				

Ihre Monika Elgeti
Bürgermeisterin