

Kostenverfolgung nach Losen

Los	Bezeichnung	Kostenberech.Stand 28.10.2021		Vergabeart	Kostenanschlag	LV an AG	Versand	Subm.	Wertung	Zuschlag	Baubeginn	Angebote	Auftragnehmer	Angebot	Nachtrag	Nr.	Prognose	Differenz	Hinweis
		Netto	Brutto																
01	Bauschild	2.500,00 €	2.975,00 €	freihändig	2.500,00 €	12.04.2022		04.05.2022	06.05.2022	09.06.2022	15.06.2022	2	Klartext Werbung Wilken	2.281,23 €			2.281,23 €	693,77 €	
02	Erschließung/Außenanlagen	465.116,02 €	553.488,06 €	öffentlich	570.725,04 €	11.04.2022	13.04.2022	12.05.2022	30.05.2022	09.06.2022	15.06.2022	2	G.Brünnich Bau GmbH	678.522,59 €	17.699,62 €	3	696.222,21 €	-142.734,15 €	
03	Erweiterter Rohbau *	557.895,88 €	663.896,10 €	öffentlich	696.193,72 €	11.04.2022	13.04.2022	12.05.2022	30.05.2022	09.06.2022	13.07.2022	7	HDFB GmbH	813.944,38 €	3.298,63 €	1	817.243,01 €	-153.346,91 €	
04	Gerüst	6.711,07 €	7.986,17 €	öffentlich	11.699,78 €	01.08.2022		05.09.2022	15.09.2022	08.10.2022	01.12.2022	7	Gebatec GmbH	9.303,90 €			9.303,90 €	-1.317,73 €	
05	Dachabdichtungs- und Klempnerarbeiten	83.199,32 €	99.007,19 €	öffentlich	122.470,54 €	12.06.2022		15.06.2022	25.07.2022	08.08.2022	28.11.2022	9	Rostocker Dach-Bau GmbH	139.002,92 €	8.963,90 €	2	147.966,82 €	-48.959,63 €	ohne Wartung
06	WDVS	46.923,13 €	55.838,53 €	öffentlich	55.739,61 €	19.09.2022		17.10.2022	25.10.2023	16.11.2022	09.02.2023	5	Malerbetrieb H.-J. Meier GmbH	45.677,32 €	-2.923,24 €	1	42.754,09 €	13.084,45 €	
07	VHF Vorgehängte hinterlüftete Fassade	51.288,64 €	61.033,48 €	öffentlich	55.417,62 €	01.08.2022		05.09.2022	15.09.2022	08.10.2022	09.01.2023 (v WP)	4	FE Fassadentechnik	57.825,47 €			57.825,47 €	3.208,01 €	
08	Metallbau	40.360,00 €	48.028,40 €	öffentlich	68.100,33 €	12.06.2022		15.06.2022	27.07.2022	08.08.2022	15.12.2022 (v WP)	4	Ing. Hans-Hermann Schriever Me	61.438,51 €			61.438,51 €	-13.410,11 €	ohne Wartung
09	Kunststofffenster, Sonnenschutz	33.045,00 €	39.323,55 €	öffentlich	47.790,40 €	12.06.2022		15.06.2022	28.07.2022	08.08.2022	15.12.2022 (v WP)	2	Ing. Hans-Hermann Schriever Me	72.434,11 €	1.842,12 €	1	74.276,23 €	-34.952,68 €	ohne Wartung
10	Innentüren	16.055,00 €	19.105,45 €	öffentlich	24.310,51 €	01.08.2022		05.09.2022	15.09.2022	08.10.2022	25.01.2023 (v WP)	4	Krapp Tor und Türtechnik I Gmbh	24.723,44 €			24.723,44 €	-5.617,99 €	
11	mobile Trennwand	18.895,00 €	22.485,05 €	öffentlich	24.038,00 €	08.11.2022		12.12.2022	16.12.2022	11.01.2023	25.04.2023 (v WP)	5	DORMA Hüppe Raumtrennsystem	20.197,87 €			20.197,87 €	2.287,18 €	
12	WC-Trennwände	4.000,00 €	4.760,00 €	öffentlich	6.420,05 €	02.02.2023		06.03.2023			03.07.2023 (v WP)	6	meta Trennwandanlagen GmbH &	5.583,48 €			5.583,48 €	-823,48 €	
13	Trockenbau	43.445,76 €	51.700,46 €	öffentlich	51.489,44 €	04.07.2022		07.10.2022	27.10.2022		22.12.2022	7	Gebr. Schlagbauer Malerfachbetr	40.348,45 €			40.348,45 €	11.352,01 €	
14	Bodenbelag	15.101,69 €	17.971,01 €	öffentlich	28.161,47 €	02.02.2023		06.03.2023	15.03.2023	05.04.2023	22.06.2023	7 / 4	Rehberg Ihr Bodenausstatter	32.638,78 €			32.638,78 €	-14.667,77 €	
15	Maler	28.065,82 €	33.398,32 €	öffentlich	34.718,79 €	20.09.2022		17.10.2022	18.10.2022	27.10.2022	18.01.2023	10	Gebr. Schlagbauer Malerfachbetr	30.450,67 €			30.450,67 €	2.947,65 €	
16	Fliesen	29.144,29 €	34.681,71 €	öffentlich	43.569,47 €	01.08.2022		05.09.2022	15.09.2022	08.10.2022	20.01.2023	4	Fliesenlegermeister Mirko Zerbe	42.598,43 €			42.598,43 €	-7.916,72 €	
17	Beschlag (Schließenanlage, Beschilderung)	6.325,00 €	7.526,75 €	freihändig	13.181,27 €	22.02.2023		14.03.2023	17.03.2023	14.04.2023	04.08.2023	1	C.D. Büttner Sicherheitstechnik G	14.777,72 €			14.777,72 €	-7.250,97 €	
18	Reinigung	2.622,00 €	3.120,18 €	freihändig	5.153,10 €	23.02.2023		15.03.2023	16.03.2023	05.05.2023	14.07.2023	2	ARS Cleaner & Security GmbH	5.201,18 €			5.201,18 €	-2.081,00 €	
19	Heizung, Sanitär	170.472,76 €	202.862,58 €	öffentlich	318.229,74 €	05.09.2022		06.10.2022	13.10.2022	27.10.2022	10.02.2023	4	Umwelttechnik Bornemann	235.810,57 €			235.810,57 €	-32.947,99 €	
20	Lüftung	88.905,00 €	105.796,95 €	öffentlich	144.508,84 €	04.07.2022		02.08.2022	29.06.2022	10.09.2022	14.12.2022	2	Umwelttechnik Bornemann	163.535,30 €			163.535,30 €	-57.738,35 €	
21a	Elektro	222.790,00 €	265.120,10 €	öffentlich	260.156,19 €	14.09.2022		15.09.2022	29.09.2022	08.10.2022	14.12.2022	4	Elektroservice Detlef Kröger	173.533,99 €				54.877,34 €	ohne Wartung
21b	EMA/BMA			öffentlich	61.354,02 €	14.09.2022		15.09.2022	29.09.2022	08.10.2022	14.12.2022	3	Lüdecke + Schmidt Sicherheitste	36.708,77 €					
22	Erdungs- und Blitzschutzanlagen	20.242,80 €	24.088,93 €	öffentlich	18.088,77 €	04.05.2022	05.05.2022	23.05.2022	23.06.2022	05.08.2022			Gradtke GmbH & Co.Blitzschutzte	9.941,13 €			9.941,13 €	14.147,80 €	ohne Wartung
23	Geothermie	65.600,00 €	78.064,00 €	öffentlich	113.467,69 €	09.12.2022		18.01.2023		17.02.2023	16.05.2023	2	Hoorter Brunnenbau GmbH	109.036,13 €			109.036,13 €	-30.972,13 €	
24	Feuerlöscher	735,00 €	874,65 €			03.04.2023				05.06.2023	04.08.2023								
25	Ausstattung	Summe 67.480,00 €	Summe 80.301,20 €																
	davon Ausschreibung Los 25	50.673,28 €	60.301,20 €	öffentlich	80.000,00 €	21.11.2022	02.12.2022	23.12.2023	09.01.2023	16.01.2023	04.08.2023 (v WP)	2	Nordring DBS GmbH	83.409,60 €			83.409,60 €	-23.108,40 €	
	davon Eigenbeschaffung durch Schule	16.806,72 €	20.000,00 €																
	Nebenkosten	427.766,43 €	509.042,05 €																
26 (von KG 700)	Brandschutz- und Rettungspläne	1.500,00 €	1.785,00 €	ohne freihändig an AN		06.03.2023	(Planungsleistung KG 700)			05.05.2023	04.08.2023 (v WP)		als Ergänzung						
	Gesamt	2.516.185,61 €	2.994.260,87 €		2.857.484,39 €													-475.247,81 €	
* BE, Erd-, Mauer-, Beton-, Zimmer-, Abdichtungs-, Putz-, Estricharbeiten, Estrichversiegelung HAR																			
v WP : vorlaufend Werkplanung																	Stand:		26.04.2023
XXX	noch nicht beauftragt bzw. Auftragsschreiben liegt Planer nicht vor																		
XXX	hier ist die komplette Ausstattung enthalten, davon Leistungen für ca. 20.000 € (4 interaktive Tafeln und 4 Laptops) werden aber durch AG selbst beschafft																		